

Информация по выполнению мероприятий по устранению нарушений требований Пожнадзора

по МАОУ « Лицей № 155»

Наименование ОУ	№ предписания, от какого числа	Пункт предписания	Срок устранения	Устранено/не устранено	Требуемая сумма на устранение
МАОУ « Лицей № 155»	№ 101/1, от 07.02.17 г.	<b>4 этаж</b>			
		1. На левой и правой лестничной клетке несущие металлические конструкции потолка ( не обработаны защитным составом)	01.03.2018		100 000 руб.
		2. В кабинетах 414,416,417, информационных технологий на дымовых пожарных извещателях установлены транспортировочные колпачки		устранено	
		3. Перегородка электрощита из дерева, не противопожарная. Над противопожарной дверью установлена перегородка из ДСП.	01.03.2018		15 000 руб.
		4. Не проведена проверка качества обработки сценической коробки бутафории в актовом зале	01.03.2018		15 000 руб.
		5. Допускается эксплуатация огнетушителя № 29 расположенного в актовом зале, не прошедшего освидетельствования		устранено	
		6. В помещении вентиляционной камеры допускается хранение горючих материалов		устранено	
		7. Дымовые пожарные извещатели		устранено	



		допускается эксплуатация светильника без плафона			
		20. В кабинете 217 расстояние от речевого оповещателя до потолка менее 15 см		устранено	
		<b>1 этаж</b>			
		21. Ширина эвакуационного выхода из левой лестничной клетки непосредственно на улицу менее 1,2	2020		200 000 руб.
		22. Ширина эвакуационного выхода из правой лестничной клетки непосредственно на улицу менее 1,2	2020		200 000 руб.
		23. Допущено устройство радиаторов отопления выступающих из плоскости стены на пути левой и правой лестничной клеток первого этажа на высоте менее 2,2 м	2019		250 000 руб.
		24. Дверь в костюмерной не противопожарная	01.03.2018		20 000 руб.
		25. Помещения библиотеки и производственные помещения технологии отделены не противопожарными дверьми. Воздуховоды системы вентиляции не имеют противопожарных клапанов	01.03.2018		50 000 руб.
		26. В помещении библиотеки вентиляционное отверстие закрыто		устранено	
		27. В помещении электрощитовой проложен транзитный воздуховод вентиляции	01.03.2018		15.000 руб
		28. Шлейфа автоматической пожарной сигнализации № 14 на ПКП Сигнал 20 № 1, шлейфа № 1,36,10,14 на ПКП Сигнал 20 № 2 находится в отключенном состоянии		устранено	
		29. В помещении вахтера шлейфа автоматической пожарной сигнализации провода 220В проложены в одном кабель канале		устранено	
		30. Дверь склада сухих продуктов столовой не	01.03.2018		20 000 руб.



		установленные в помещении с наклонным потолком не в своей верхней части защищаемого помещения			
		8. Отсутствует световой оповещатель « Выход» над эвакуационным выходом из помещения актового зала		устранено	
		9. В ограждающих конструкциях пазух чердаков не предусмотрены люки	2019		100 000 руб.
		<b>3 этаж</b>			
		10. В коридоре левого крыла устроен кабинет	2019		150 000 руб.
		11. В кабинетах 303,309 на дымовых пожарных извещателях установлены транспортировочные колпачки		устранено	
		12. В кабинете 319 расстояние от светильника до дымового пожарного извещателя менее 0,5 м		устранено	
		13. В помещении раздевалки допускается эксплуатация светильника без плафона		устранено	
		14. В коридоре между лестничными клетками устроен кабинет отгороженный перегородкой из пластика	2019		100 000 руб.
		15. В кабинете 317 установлены тепловые пожарные извещатели, требуются дымовые		устранено	
		16. В коридоре около кабинета 312 допускается эксплуатация светильника без плафона		устранено	
		<b>2 этаж</b>			
		17. В помещении мужской раздевалки допускается эксплуатация светильника без плафона		устранено	
		18. Помещение кладовых, инвентарных спортивного зала не отделены от помещений школы противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости	Август 2018		50 000 руб.
		19. В помещении кладовой спортивного зала		устранено	



		противопожарная			
		31. В складе сухих продуктов столовой проложен транзитный воздуховод вентиляции	2020		
		32. В помещении кладовой столовой отсутствуют пожарные извещатели		устранено	
		33. Отсутствует световой оповещатель « Выход» над вторым эвакуационным выходом из помещения столовой		устранено	
		34. По лестничным клеткам устроены кладовые		устранено	
		<b>Подвал</b>			
		35. В складском помещении подвала установлена не противопожарная дверь	01.03.2018		20 000 руб.
		36. В подвальном помещении установлены тепловые пожарные извещатели, требуются дымовые	01.03.2018		50 000 руб.
		37. В подвале отсутствуют помещения в которых при горении возможно значительное тепловыделение	2021		
		38. Высота эвакуационного выхода из помещений менее 1,9 м	2021		
		<b>Общие нарушения</b>			
		39. Не проведена проверка качества огнезащитной обработки здания школы и хозяйственного блока	01.03.2018		10 000 руб.
		40. На дверях отделяющих поэтажный коридор от лестничных клеток отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах		устранено	
		41. На дверях помещений производственного складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности		устранено	
		42. В помещении спортивных залов линейные дымовые извещатели установлены на	2020		



		расстоянии более 0,6 м			
		43. Водосточные стойки ливней канализации в здании выполнены пластиковыми трубами и проложены открыт		устранено	
		44. Пути эвакуации не оборудованы аварийным извещением		устранено	